

ITEM	OBJETO DEL PROYECTO	CONTRATISTA	CONTRATO Nº	VALOR	RECURSOS GIRADOS	TIEMPO DE EJECUCION	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ADICIÓN EN PLAZO	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIÓN
1	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PARA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO ORIENTAL	RENE FRANCISCO CORONADO CAMARGO	476/2010	\$ 626.068.193,90	15/04/2011		30/11/2010	28/02/2011	45 DÍAS			LIQUIDADO
2	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN OBRAS DE EMERGENCIA PARA REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO ORIENTAL	EDWARD ALEXANDER ALVARADO CARILLO	487/2010	\$ 37.564.091,63	15/05/2011		30/11/2010	29/03/2011	45 DÍAS			LIQUIDADO
2	CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO - CALAMAR	UNION TEMPORAL CAAC R.L. CRISTIAN A. ACUÑA C.	567/2010	\$ 149.988.000,00	ANTICIPO \$ 59'995.200 P. PARCIAL \$ 44'996.400 P. TOTAL \$ 104'991.600	TRES (03) MESES	11/01/2011	10/04/2011	SESENTA (60) DÍAS	03/06/2011	18/06/2013	EL CONTRATO DE CONSULTORIA ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO YA ESTÁ CONTRATADO; EL PROYECTO DE ACUEDUCTO SE ENCUENTRA PUBLICADO EN PRELIGIOS
3	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL ALCANTARILLADO DE BARRIOS DEL ORIENTE, SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CONSORCIO NEW SINERGY II R.L. JULIAN RIVERA DUCÓN	580/2010	\$ 299.929.600,00	ANTICIPO \$ 119'971.840	TRES (03) MESES	09/02/2011	08/05/2011	NOVENTA (90) DÍAS	17/02/2012	PENDIENTE POR DAR REINICIO	DE ESTE CONTRATO, LA RESULTANTE FUE LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO EN DOS FASES, LA PRIMERA FASE YA FUE VIABILIZADA Y SE ENCUENTRA LISTA PARA INICIAR EL PROCESO LICITATORIO, LA SEGUNDA FASE SE ESTÁ A LA EXPEKTATIVA DEL CONCEPTO TÉCNICO FAVORABLE POR PARTE DEL MVCT
4	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL RESGUARDO INDIGENA DE BARRANCON Y ACUEDUCTO NO CONVENCIONAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS	U.T. PANORE R.L. JUAN CARLOZ HDEZ L.	087/2011	\$ 106.567.907,00	ANTICIPO \$ 42'627.162	CUATRO (04) MESES	04/03/2011	03/07/2011	TREINTA (30) DÍAS	11/07/2011		ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, FALTA RECOGER LA FIRMA DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE BARRANCON Y LA MARIA DEL DOCUMENTO EN LA CUAL LA COMUNIDAD AUTORIZA LA REALIZACIÓN DEL POZO PROFUNDO Y EL TANQUE ELEVADO DENTRO DEL RESGUARDO INDIGENA.
5	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO INTERVEREDAL DE PUERTO ARTURO	U.T. PUERTO ARTURO R.L. JOHN DIEGO PULIDO NOVOA GUSTAVO CONTRERAS	088/2011	\$ 49.085.690,00	ANTICIPO \$ 19'634.276 P. PARCIAL \$ 14'725.707 P. TOTAL \$ 34'359.983	TRES (03) MESES	09/03/2011	08/06/2011	TREINTA (30) DÍAS	07/07/2011		ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO POR EL VASB PARA AJUSTES TÉCNICOS Y DOCUMENTALES; LA PARTE TÉCNICA YA FUE SUBSANADA, ESTA EN PROCESO DE RECOLECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS PARA LA SERVIDUMBRE DEL PASO DE LA LÍNEA DE TUBERÍA Y EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP
6	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA UNILLA	U.T. LA UNILLA R.L. LUIS EDUARDO RIOS HERNANDEZ - HUMBERTO DIAZ M.	089/2011	\$ 38.691.220,00	ANTICIPO \$ 15'476.488	TRES (03) MESES	14/03/2011	13/06/2011	TREINTA (30) DÍAS	01/07/2011		CONTRATO DE CESION APROBADO - SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA AJUSTES TÉCNICOS, EL PROYECTO DE ACUEDUCTO YA TIENE LA DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERRENO SE ENCUENTRA LISTO PARA PRESENTARSE EN EL VASB; AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO HACE FALTA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR EL CUAL ESTÁ EN TRAMITE
7	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INDIVIDUALES DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS VEREDAS DIAMANTE 1 Y 2	U.T. H&G R.L. LUIS EDUARDO RIOS HERNANDEZ HUMBERTO DIAZ M.	092/2011	\$ 48.457.462,00	ANTICIPO \$ 19'382.984	TRES (03) MESES	14/03/2011	13/06/2011	TREINTA (30) DÍAS	01/07/2011		CONTRATO DE CESION APROBADO - SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA AJUSTES TÉCNICOS, LOS CUALES ESTAN EN PROCESO DE TERMINACIÓN, COMO TAMBIEN ESTA EN PROCESO DE LOS PERMISOS INDIVIDUALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS PTAB Y PTAR INDIVIDUALES.
8	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EL BOQUERON	U.T. SOLUCIONES EN SANEAMIENTO R.L. WILSON YEPES	205/2011	\$ 39.132.126,00	ANTICIPO \$ 15'652.850	TRES (03) MESES	04/05/2011	03/09/2011		14/07/2011		CONTRATO SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA AJUSTES TÉCNICOS, HACE FALTA LA DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAB Y LA PTAR.
8	ELABORACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA AGUA BONITA	U.T. SOLUCIONES EN SANEAMIENTO R.L. WILSON YEPES	574/2011	\$ 49.888.789,00	ANTICIPO \$ 19'955.515	TRES (03) MESES	12/10/2011	11/01/2012		12/12/2011		CONTRATO SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA AJUSTES TÉCNICOS, HACE FALTA LA DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAB, PERO LA COMUNIDAD ESTA COLABORANDO PARA AGILIZAR ESTE DOCUMENTO.

9	FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	JOHN DIEGO PULIDO NOVOA-GUSTAVO CONTRERAS	581/2011	\$ 62.821.605,00	ANTICIPO \$ 25'128.642	TRES (03) MESES	21/09/2011	20/12/2011	UN (01) MES	10/01/2011		CONTRATO DE CESION APROBADO - SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA AJUSTES TÉCNICOS, EL PROYECTO DE ACUEDUCTO YA TIENE LA DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERRENO SE ENCUENTRA LISTO PARA PRESENTARSE EN EL VASB; AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO HACE FALTA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR
10	CONSTRUCCIÓN TAPAS PARA CANALES EN LA CALLE 8ª ENTRE CARRERAS 18 Y 20, CALLE DE LOS TALLERES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	N DIEGO PULIDO NO	643/2011	\$ 23.680.635,18	P. PARCIAL \$ 11'054.156	TRES (03) MESES	06/02/2012	05/05/2012	QUINCE (15) DIAS			SE TERMINO EL 17 DE JULIO DE 2012, ESTA LIQUIDADO
11	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL VEREDA SAN LUCAS INSPECCIÓN DE LA UNILLA MUNICIPIO EL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	OMAR MAYA DUR	737/2011	\$ 42.940.242,00	ANTICIPO \$ 17'176.096	TRES (03) MESES	21/12/2011	20/03/2012	VEINTE (20) DIAS	05/04/2012		CONTRATO SUSPENDIDO, FUE DEVUELTO PARA AJUSTES TECNICOS LOS CUALES YA SE REALIZARON EL PROYECTO YA TIENE LA DOCUMENTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERRENO SE ENCUENTRA LISTO PARA PRESENTARSE EN EL VASB
12	CONSTRUCCION PRIMERA FASE DEL PM DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	CONSORCIO ALEMAN R.L. CAMILO JOSUE CASTRO	738/2011	\$ 4.423.856.635,49	ANTICIPO \$ 2.211'928.317	OCHO (08) MESES	27/12/2011	26/08/2012				CONTRATO SUSPENDIDO SE REINICIA EL 5 DE AGOSTO, SE REALIZÓ COMITÉ DE OBRA EL 31 DE JULIO DE 2013, SE REALIZÓ EL COMPROMISO DE ENTREGAR LOS DISEÑOS Y MODELACIÓN DEL TRAMO QUE SE VA A MODIFICAR Y PRESENTAR ANTE EL VASB PARA EL VISTO BUENO Y CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN - ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA EN 78% SEGUN INFORME DE INTERVENTORIA
13	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION PRIMERA FASE DEL PM DE ALCANTARILLADO, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	CONSORCIO SANEAMIENTO R.L. WILSON RAMIREZ RICO	773/2011	\$ 218.507.204,80	ANTICIPO \$ 109'253.602	OCHO (08) MESES	09/02/2012	08/10/2012				CONTRATO SUSPENDIDO DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA N° 738/2011
14	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION PRIMERA FASE DEL PM DE ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE MIRAFLORES	CONSORCIO SANEAMIENTO R.L. WILSON RAMIREZ RICO	774/2011	\$ 118.232.188,00	ANTICIPO \$ 59'116.094	CINCO (05) MESES	09/03/2012	08/08/2012		13/03/2012		CONTRATO EN EJECUCIÓN SE HIZO UNA SEGUNDA PRORROGA EN TIEMPO POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS FINALIZA EL 30 DE AGOSTO
15	CONSTRUCCION DEL PM DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	CONSORCIO TERRITORIO NAL R.L. JULIAN LEONARDO RIVERA	786/2011	\$ 2.580.837.133,14	ANTICIPO \$ 1.290'418.567	CINCO (05) MESES	09/03/2012	08/08/2012		13/03/2012		CONTRATO EN EJECUCIÓN SE HIZO UNA SEGUNDA PRORROGA EN TIEMPO POR CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS FINALIZA EL 30 DE AGOSTO SU PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ES DEL 85% SEGUN INFORME DE INTERVENTORIA
16	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL RELLENO SANITARIO REGIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	CONSORCIO ESTUDIOS AMBIENTALES	787/2011	\$ 399.993.520,00	ANTICIPO \$ 159'997.408	SEIS (06) MESES	01/10/2012	30/03/2013		11/06/2013	26/07/2013	YA SE ENCUENTRA LISTO PARA SU ENTREGA, HAY QUE COORDINAR CON EL CONTRATISTA, LAS AUTORIDADES AMBIENTALES, LAS MUNICIPALES Y LA COLABORACIÓN DEL MVCT PARA LA REUNION DE SOCIALIZACIÓN Y ENTREGA DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS
17	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE		011/2013	\$ 2.225.315.581,00		SEIS (06) MESES	11/03/2013	10/09/2013		07/05/2013		CONTRATO SUSPENDIDO, SE ESTA VALORANDO LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA, SE PROGRAMA COMITÉ DE OBRA EN EL SITIO APENAS SE REINICIE EL 8 DE AGOSTO Y SOLUCIONAR EL SITIO DE LA PTAR Y ASI SOLUCIONAR LA LINEA DEL COLECTOR FINAL.
18	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALAMAR - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE		072/2013	\$ 127.264.330,00		SEIS (06) MESES	11/03/2013	10/10/2013		07/05/2013		CONTRATO SUSPENDIDO, DE ACUERDO A LAS RAZONES DEL CONTRATO DE OBRA
19	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LAS DAMAS MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE	Ing. TITO ALEJANDRO - SAAVEDRA RAMIREZ	277/2013	\$ 50.462.670,90	ANTICIPO \$ 20'185.068,36	TRES (03) MESES	02/05/2013	01/08/2013				SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA
20	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA ACUEDUCTO DEL PROYECTO SABANAS DEL GUAVIARE DE LA VEREDA SANTA LUCIA	Ing. TITO ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ	366/2013	\$ 46.891.260,00	ANTICIPO \$ 18'756.504,00	TRES (03) MESES	19/06/2013	18/09/2013				SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA

21	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA BRISAS DEL ITILLA MUNICIPIO DE CALAMAR - GUAVIARE	Ing. TITO ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ	367/2013	\$ 48.472.340,00	ANTICIPO \$ 19'388.936,00	TRES (03) MESES	19/06/2013	18/09/2013				SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA
22	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ARQUITECTURA COMO APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS QUE LIDERA EL GESTOR	JOHN HENRY WILLIAMSON CRUZ	532/2013	\$ 20.337.750,00	PAGO MES VECIDO	CINCO (05) MESES	04/07/2013	03/12/2013				EN EJECUCIÓN
23	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	MAUREL RAMIREZ	533/2013	\$ 8.842.500,00	PAGO MES VECIDO	CINCO (05) MESES	05/07/2013	04/12/2013				EN EJECUCIÓN
24	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO AMBIENTAL QUE APOYE LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	AURA CONSTANZA MARTINEZ CALDERON	534/2013	\$ 12.674.250,00	PAGO MES VECIDO	CINCO (05) MESES	05/07/2013	04/12/2013				EN EJECUCIÓN
25	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA EL APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEL GUAVIARE -DAPG	DARIO OLIVEROS LARIOS	535/2013	\$ 15.916.500,00	PAGO MES VECIDO	CINCO (05) MESES	05/07/2013	04/12/2013				EN EJECUCIÓN
26	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN CONTADURÍA PÚBLICA COMO APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS QUE LIDERA EL GESTOR	VIVIANA BELTRAN RABA	536/2013	\$ 22.165.200,00	PAGO MES VECIDO	OCH (08) MESES	04/07/2013	03/12/2013				EN EJECUCIÓN
27	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL COMO APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	YDIN RODRIGUEZ PALACIOS	537/2013	\$ 15.916.500,00	PAGO MES VECIDO	CINCO (05) MESES	05/07/2013	04/12/2013				EN EJECUCIÓN
28	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE.	Ing. TITO ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ	859/2013	\$ 58.910.623,20	ANTICIPO \$ 18'756.504,00	CUATRO (04) MESES	27/11/2013	26/03/2014				SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA
29	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA BARRANQUILLITA MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE.	Ing. TITO ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ	860/2013	\$ 73.110.986,00	ANTICIPO \$ 19'388.936,00	CUATRO (04) MESES	27/11/2013	26/03/2014				SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA
20	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LAS ACACIAS MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.	DAGO LEONARDO FONSECA GARCIA	861/2013	\$ 52.461.000,00	ANTICIPO \$ 18'756.504,00	CUATRO (04) MESES	28/11/2013	27/03/2014				SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA
21	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE LA VEREDA CERRITOS.	DAGO LEONARDO FONSECA GARCIA	862/2013	\$ 56.735.600,00	ANTICIPO \$ 19'388.936,00	CUATRO (04) MESES	28/11/2013	27/03/2014				SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA

20	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LAGOS DE PASO MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE.	Ing. ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ	TITO	871/2013	\$ 74.741.813,68	ANTICIPO \$ 18'756.504,00	CUATRO (04) MESES	27/11/2013	26/03/2014				SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA
21	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEREDA LA CEIBA MUNICIPIO DE CALAMAR GUAVIARE.	Ing. ALEJANDRO SAAVEDRA RAMIREZ	TITO	872/2013	\$ 59.084.623,20	ANTICIPO \$ 19'388.936,00	CUATRO (04) MESES	27/11/2013	26/03/2014				SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, YA SE ENTREGO PARA REVISIÓN TÉCNICA EN LA OFICINA DEL PDA